

Pre-installation checkliste for Hope fremkaldere

Kundenavn: _____

Adresse: _____

Tlf: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Kontaktperson: _____

Fremkaldertype: EG Planlagt installationsdato: _____

Installations checkliste:

	Ja	Nej	Bemærkning
Kunden har fået kopi af installationstegning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Adgangsforhold

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------|
| • EG XX0 en-rammet fremkalder kræver min. 100 cm bredde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • EG XX1 og XX2 to-rammede fremkaldere kræver min. 62 cm bredde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Er der behov for brug af truck eller lift | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Skal der flyttes andet udstyr for at gennemføre installationen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Er der min. 75 cm omkring fremkalderen til vedligeholdelse/service | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

Installationsrummet

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------|
| • Er der behov for gulvdrypbakke | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Er vaske-/rengøringsfaciliteter tilgængelige | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Er der behov for rackkran | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Er fotosætterens krav til omgivelsernes temperatur og luftfugtighed opfyldt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Er der behov for aircondition | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

Udsugning / Ventilation

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------|
| • 100 mm diameter på udsugningsstuds | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Er der over 6 m til fri luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Er der behov for en ekstra blæser | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Er der behov for luftindtag til rummet, m ³ /h | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

Elektrisk

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------|
| • 1x230 ACV +/-10% 50/60 Hz med jord 30 amp (40 amp på combi) | <input type="checkbox"/> | | _____ |
| • 3x230 ACV (380/415V E.E.C) +/-10% 50/60 Hz med 0 og jord 3x 16 amp | <input type="checkbox"/> | | _____ |
| • 3x230 ACV +/-10% 50/60 Hz uden 0 men med jord 3 x 16 amp | <input type="checkbox"/> | | _____ |
| • Hovednødfbryder på væggen inden for 5 m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Behov for en UPS-/spændingsstabilisator | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Konstant strøm til blæser (dag/nat) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Elektrisk installation er kundes ansvar, kontakt til elektriker | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

Vandforsyning

	Ja	Nej	Bemærkning
• Fremkalderen skal tilsluttes vand med et tryk mellem 0,3-10 bar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Der skal være vand nok til at kunne yde min. 4 l/min.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Vand tilsluttes med slange med en indre diameter på 3/4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Hane til at lukke vandforsyningen af er monteret indenfor 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Vandet må højst have en temperatur på 25°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Skal et vandsparesystem bruges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Skal et vandfilter bruges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Kemiforsyning

• Skal et kemi-mixersystem bruges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Behov for niveauregulering med ekstra pumpe, hvis frisk kemi er placeret mere end 50 cm under fremkalderens niveau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Afløb

• Fremkalder-, fiksér og vand afløb med diameter på 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Kapacitet på mindst 5 l/min. eller mere ved rengøring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Afløb må ikke foregå via kobberrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Kontakt til blikkenslager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Der skal min. være et fald på 15 cm til vand afløb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Opsamling af kemi / central kemiopsamling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Bemærk venligst at der er behov for i alt 6 afløb og 2 vandtilslutninger i forbindelse med Combi installationer.

Yderligere bemærkninger:

Dato: _____ Underskrift: _____
unde _____ Tekniker _____