

Liste de contrôle pour pre-installation des développeuses Hope

Nom du client : _____

Adresse : _____

Tél. : _____ Fax : _____ Email : _____

Personne à contacter : _____

Type de développeuse : EG Installation prévue le : _____

Liste de contrôle pour installation :

	Oui	Non	Remarques
Le client a reçu une copie du croquis d'installation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Conditions d'accès :

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------|
| • EG XX0 châssis d'une pièce, demande une ouverture de min. 100 cm de large | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • EG XX1, XX2, châssis permettant de scinder la machine, ouverture de 62 cm de large | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Utilisation d'un manitou ou lift | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Eventuel déménagement/déplacement d'autre équipement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Y-a-t-il un espace libre de 75 cm tout autour de la machine pour maintenance et entretien | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

Local :

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------|
| • Un bac protection du sol est-il nécessaire ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Y-a-t-il un accès à un lavabo/facilités de nettoyage ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Un palan est-il nécessaire ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Les conditions de température et humidité exigées par la flasheuse sont-elles remplies ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Un air conditionné est-il nécessaire ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

Aération/ventilation :

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------|
| • Diamètre 100 mm sur le tuyau d'aération | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Y-a-t-il plus de 6 m vers l'air libre ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Un souffleur supplémentaire est-il nécessaire ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Une prise d'air dans la pièce est-elle nécessaire ? m3/h | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

Electricité :

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------|
| • 1 x 230 ACV +/- 10% 50/60 Hz terre 30 Amp. (40 Amp. pour Combi) | <input type="checkbox"/> | | _____ |
| • 3 x 230 ACV +/- 10% 50/60 Hz avec 0 et terre 3 x 16 Amp. | <input type="checkbox"/> | | _____ |
| • 3 x 230 ACV +/- 10% 50/60 Hz sans 0 mais terre 3 x 16 Amp. | <input type="checkbox"/> | | _____ |
| • Contact principal d'interruption sur le mur dans une limite de 5 m. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Nécessité d'un stabilisateur UPS/tension | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • Arrivée constante d'électricité nuit/jour pour souffleur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| • L'installation électrique est la responsabilité du client, contact avec l'électricien | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

Echo Graphic

Echo Graphic A/S
2, Haandvaerkervej
DK 9560 Hadsund
DENMARK

Phone int.: +45 98 57 19 55
Fax int.: +45 98 57 15 91
e-mail: info@echographic.dk
www.echographic.dk

Alimentation d'eau :

	Oui	Non	Remarques
• Pression d'eau de raccordement de la développeuse : entre 0,3-10 bar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Quantité d'eau suffisante pour un minimum de 4 l/min.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Raccordement d'eau à l'aide de tuyau diamètre intérieur de 3/4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Robinet pour couper l'eau. Installé dans les 5 m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Température maximum de l'eau : 25°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Un économiseur d'eau est-il prévu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Un filtre à eau est-il prévu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Fourniture de chimie :

• Un système de mélange des chimies est-il prévu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Besoin de réglage de niveau avec pompe supplémentaire si la chimie neuve est placée à plus de 50 cm en dessous du niveau de la développeuse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Ecoulement :

• Dev. Fix. Eau, diamètre de 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Capacité minimum de 5 l./min. ou plus lors du nettoyage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• L'écoulement ne doit pas se faire par des tuyaux cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Contact avec le plombier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Sortie d'eau : une inclinaison de 15 cm est nécessaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Récupération de chimie/récupération centrale de chimie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Veuillez noter que pour les installations Combi, 6 voies d'écoulement et 2 arrivées d'eau sont nécessaires.

Remarques supplémentaires :

Date : _____ Signature : _____
Client Technicien